

Formulário

Revisão 3

Página 1 de 2

Checklist de infusão Moldes Principais

Data:	/ / 202	Casca 🗆 LP / 🗆 LS	Pá nº de série	Molde: □1	□2 □3 □4

		CHECK					
PONTOS DE CONTROLE		ок	нок	OPERADOR(A)	REFERÊNCIAS	REGISTROS	
1. CONDIÇÕES DO MOLDE							
1.1	Pré-Aquecimento do molde ligado				Temperatura programada para 36°C (ligar logo após a aplicação do gel coat)	Ligado às h	
2. S	ISTEMA DE VÁCUO						
2.1	Sistema de vácuo				Verificar conexões do molde e vedações dos pontos de vácuo		
2.2	Plano de infusão				Verificar posicionamento das redes de distrubuição de resina, espirais e pontos de infusão.		
2.3	Verificação de pressões na MDM				Verificar no ecrã da MDM se a pressão do monobloco "Regulation" está a ler a pressão atmosférica ambiente ± 50 mbar (comparando a pressão "Air pressure" no ecrã da MDM. Na MDM25 do Molde 3, não há sensor "Air Pressure", neste caso, deve-se observar a pressão atmosférica noutra MDM.	Somente seguir o processo se verificar a leitura de pressão na MDM "Regulation" dentro dos limites estabelecidos. Caso contrário informar o chefe de equipa e manutenção.	
2.4	Teste de vácuo no monobloco				Verificar perda máxima admissível de 2mbar em 5min.		
2.5	Final da aplicação do 1º Vácuo					Final h	
2.6	Verificar ondulações na fibra				Verificar a presença de ondulações na fibra principalmente na Pré-forma e áreas de colagem dos bordos		
2.7	Final da montagem do 2° Vácuo e auxiliar puxando				Referência inicial para contagem do tempo mínimo sob vácuo antes da infusão	Início àsh	
2.8	Cobrir com manta térmica				Cobrir toda a casca (Deve-se garantir no mínimo 30°C em toda superfície da peça). Caso já tenha atingido este mínimo, não é necessário utilizar a manta térmica.	Início às h	
2.9	Final da aplicação de vácuo				Tempo mínimo de 1h para retirada do ar (desde o ponto 2.6)	Final àsh	
2.10	Conexão de mangueiras e baldes p/ "armadilhas"				Todas mangueiras conectadas, apertadas, seladas e pulmões conectados	□ Infusão normal <i>ou</i> □ Infusão direta	
2.11	Realizar teste de vácuo nas mangueiras de Infusão				Verificar perda máxima admissível de 2mbar em 5min.		
2.12	Verificação de pressões na MDM				Verificar na MDM se a pressão do molde "Regulation" está a ler à pressão de vácuo absoluto "aprox. Zero mbar" ± 50 mbar (comparando com a pressão medida no painel de controlo de vácuo do molde).	Somente seguir o processo se verificar a leitura de pressão na MDM "Regulation" dentro dos limites estabelecidos. Caso contrario informar chefe de equipe e manutenção.	
2.13	Teste dos vácuos 1 e 2				Programa de teste automatizado no painel (bombas auxiliares devem ser desligadas)	Aprovado às hh	
3. IN	3. INFUSÃO						
3,1	Verificar a MDM em estado AUTOMATICO				MDM Flange : Nº MDM Tip : Nº	Responsavel INFUSÃO Responsavel MANUTENCÃO Verificado àsh	
3,2	Regular pressão de vácuo para infusão				Se infusão normal: entre 80mbar e 100mbar; Se infusão direta: 20mbar	mbar	

☐ rF-395 Checklist de infusão dos Moldes Principais	Verificado por (nome/data): Luis Bacarin/03-03-2023
Elaborado por (nome/data): Rodrigo Guilhen/03-03-2023	Aprovado por (nome/data): Edilson Tome/03-03-2023



Formulário

Revisão 3 Página 1 de 2

		CHECK			,
	PONTOS DE CONTROLE Temperatura da fibra antes do	ок мок	OPERADOR(A)	REFERÊNCIAS	REGISTROS
3,3	início da infusão			Temperatura deve estar entre 28°C a 36°C	Registrar medições de temperatura no desenho abaixo.
R	2.800 R5.000 R12.000		R20.000	R30.000	R50.000
lr					R68.000
			i		
			Ė		
			i	;	. !
3,4	Temperatura da resina no início da infusão			A resina deve sair da MDM entre 30 a 32°C	°C
3,5	Início Infusão			Na área da flange até o R33.000 deve- se ir removendo a manta térmica, conforme a resina caminha na infusão, mantendo coberto somente as áreas com tecido ainda seco. Do R33.000 até à Tip manter sempre coberto.	Início às h
3,6	Ajuste da pressão de vácuo (somente p/ infusão normal, pois com infusão direta já se inicia à 20mbar)			Após 200kg de resina injetada (aprox. 35min), ajustar a pressão de vácuo para 20mbar.	Regulado àshkg resina
3,7	Executar o controlo de fluxo de resina			Utilizar panos molhados em água fria para evitar formação de canais e ilhas.	Anotar locais controlados:
3,8	Final Infusão			Este momento é identificado quando a quantidade de resina fornecida pela MDM já somar no LS: 2155 Kg e no LP 1865 Kg (+/- 50kg) e toda peça já esteja impregnada	Final às h_ Quantidade de resina consumida: Kg
4. C	ONTROLO EXOTERMICA				
4,1	Acionar o programa de cura			Para o momento de acionamento da cura, é tolerável ainda restar aproximadamente 50mm para completar a infusão, no lado BF próximo ao R30.000, onde normalmente é o último ponto a completar a infusão.	Início àsh
4,2	Controlo de temperatura			Este controlo deve ser constante pois é o momento em que ocorre o pico de temperatura máxima, podendo variar de raio para raio em frações de segundos. Controlar a reação para que a temperatura máxima esteja entre 65° C e 85° C. Quando a temperatura começar a diminuir significa que ela atingiu o pico,iniciando-se assim o endurecimento da peça.	
4,3	Cobrir com mantas térmicas			Após aprox. 2 horas começar a cobrir toda a casca com manta térmica e colocar uma 2ª manta na zona central do R5.000 ao R48.000. Neste momento em que coloca a manta, garantir , a partir do teste tátil o endurecimento da resina (já atingiu o seu pico) Não deixar aberturas e espaços não cobertos pela manta.	Coberta àsh_
4,4	Final da cura			Realizar teste tátil para comprovar o endurecimento da resina nos pontos críticos (onde demora mais a curar). Aproximadamente 4:30h de cura.	Final às h